



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๗๘๖๐๑/-

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และตามมติประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) มีรายละเอียดดังนี้.-

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- | | |
|---|-------------------|
| ๑.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ | จำนวน ๑๕๕ โครงการ |
| ๒.อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๕๔ โครงการ |
| ๓.เบิกจ่าย | จำนวน ๑๔ โครงการ |

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)


โครงการใช้เงินสะสม

- | | |
|--|------------------|
| ๑.โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา อบต.สบปราบ | จำนวน ๑๗ โครงการ |
| ๒.ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ | จำนวน - โครงการ |
| ๓.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน ๑๗ โครงการ |


(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เห็นควรประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ทาง www.sopprap.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สบปราบ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เพ็ญศรี วัฒนศิริกุล


(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

นิศารัตน์ วัฒนศิริกุล


(นางสาวธนัญญาธรร ด่านอินตา)
ปลัด อบต.สบปราบ

ทวง/ธัญญาธรร

ร้อยตรี 
(ชูเชิด ด่านอินตา)
นายก อบต.สบปราบ

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๒	๓๕๖,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐.-	๓๒,๕๐๐.-	
	โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและปัญหา หมอกควัน	๒๐,๐๐๐.-	๑๐,๕๐๐.-	
	โครงการความปลอดภัยทางถนน	๕,๐๐๐.-	๑,๗๒๕.-	
	โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	๙,๔๕๐.-	
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๗๕๐.-	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.-	๒๔,๙๔๖.-	
	โครงการพัฒนาสตรีและสถาบัน ครอบครัว	๑๕,๐๐๐.-	๑๑,๐๕๐.-	
	โครงการจัดงานมหกรรมก่องปูจา จังหวัด ลำปาง	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.สบปราบ	๘๐,๐๐๐.-	๗๔,๐๐๐.-	
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน	๖๒๐,๐๐๐.-	๒๗๓,๖๐๐.-	
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๗๕๐.-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี นครลำปาง	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	
	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๒๙,๐๐๐.-	๑๒,๘๕๐.-	

หมายเหตุ

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ , เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองฟอง) หมู่ ๒	๒๒๘,๐๐๐.-	-	ลงนามสัญญา ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ต่อ จากเขตเทศบาลตำบลสบปราบ) หมู่ ๓	๒๒๙,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยแตเส้นล่าง/ฝายง่า ๙ คน) บ้าน แพะ หมู่ ๔	๒๙๙,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก (สายหน้าบ้านนาย ประมวล อินจันทร์ ถึงข้างบ้านนายคำน้อย ทินวัง) บ้านทุ่ง หมู่ ๕	๓๓๒,๐๐๐.-	-	-
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก (สายหน้าบ้านนายเจริญ ด้วงเขียว) บ้านวัฒนา หมู่ ๖	๒๒๔,๐๐๐.-	-	-
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก (สายข้างบ้านนายสมฤทธิ์ ปารินทร์ ถึงหน้าบ้านนายสิงห์ทอง ชะระ) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๒๕๘,๐๐๐.-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายเสมียน ชะระ) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๘๕,๐๐๐.-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจิ้น ด่านอินตา) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๒๗,๐๐๐.-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุญส่ง กันทา) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๒๘,๐๐๐.-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงมะเฟือง) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐	๒๘๗,๐๐๐.-	-	-
๑๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สาย ทางไปวัดม่อนหินขาว)บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑	๓๔๙,๐๐๐.-	-	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังต้นตุ่ม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒	๓๐๖,๐๐๐.-	-	ลงนามสัญญา ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างสะพานองบัว) บ้านฮ่องปู่สามัคคี หมู่ ๑๕	๓๐๘,๐๐๐.-	-	-
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายข้างวัดบ้านทุ่ง) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๓๑๕,๐๐๐.-	-	-
๑๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหน้าบ้านนายใจ ศรีจันทร์ ถึงหน้าสวนนายเสถียร รินมูล) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙	๓๕๕,๐๐๐.-	-	-
๑๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายข้างบ้านนางสมพร อุ่นปัญญา) บ้านทุ่ง หมู่ ๕	๑๒๐,๐๐๐.-	-	-
๑๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางเข้า สนง. อบต.สบปราบ) บ้านแพะ หมู่ ๔	๔๑๔,๐๐๐.-	-	-

หมายเหตุ ใช้จ่ายจากเงินสะสม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๖๔,๐๐๐.- (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)