



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ที่ ลป ๗๘๖๐๑/ -

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และตามมติประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุมัติการกันเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรณีก่อนนี้ ผูกพัน และกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้.-

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวน ๑๐๔	โครงการ
๒.อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๖๖	โครงการ
๓.เบิกจ่าย	จำนวน ๑๓	โครงการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

โครงการกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพัน

๑.โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา อบต.สบปราบ	จำนวน ๖	โครงการ
๒.ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน ๖	โครงการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

โครงการกันเงินกรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน

๑.โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา อบต.สบปราบ	จำนวน ๔	โครงการ
๒.ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	จำนวน ๑	โครงการ
๓.อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน เห็นควรประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ทาง www.sopprap.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สบปราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เห็นชอบ

เห็นชอบ

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวธัญฐาธรร ดำเนินธนา)
ปลัด อบต.สบปราบ

ร้อยตรี

ร้อยตรี

(ชูเชิด ดำเนินธนา)

นายก อบต.สบปราบ

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังต้นตุ่ม หมู่ที่ ๑๒	๓๐๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.-	๒๕,๕๕๐.-	
	โครงการความปลอดภัยทางถนน	๑๕,๐๐๐.-	๑,๘๐๐.-	
	โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๕,๐๐๐.-	๕,๕๕๐.-	
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	๒๕,๐๐๐.-	๗,๑๐๐.-	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐.-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากการ ระบาดของ โรคโควิด-๑๙
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ องค์กรสาธารณะประโยชน์ในตำบล สบปราบ	๑๕,๐๐๐.-	๑๑,๐๕๐.-	
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.สบปราบ	๘๐,๐๐๐.-	๖๔,๐๐๐.-	
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กนักเรียน	๖๕๐,๐๐๐.-	๔๒๖,๘๔๐.-	
	ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๕,๐๐๐.-	๑๔,๔๕๐.-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการจัดงานรณรงค์ฤดูหนาวและของดี นครลำปาง	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	๒๕,๐๐๐.-	๒๕,๐๐๐.-	
	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.-	๔,๐๕๐.-	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงิน		๑,๔๘๖,๐๐๐.-	๖๐๕,๓๙๐.-	

หมายเหตุ

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ , เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามรายการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

กรณีก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (จากแยกบ้านนางดุ่ม เตชะคำ-บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน)	๓๙๔,๐๐๐.-	๓๘๙,๔๙๗.-	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 (ต่อจากรางรินสายทุ่งเหล่า)	๑๖๙,๐๐๐.-	๑๖๙,๐๐๐.-	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 15 (สายบ้านนายประสาธ ชุมธิ)	๓๗๔,๐๐๐.-	๓๗๔,๐๐๐.-	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	๑,๘๓๔,๐๐๐.-	๑,๘๐๐,๕๕๔.๙๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายข้างบ้านนายวันชัย มูลน้อย)	๕๔,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ (สายบ้านนางจันทร์ พรหมสืบ)	๕๔,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	
รวมเป็นเงิน		๒,๘๗๙,๐๐๐.-	๒,๘๓๓,๐๕๑.๙๗	

กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาด คอนกรีต หมู่ 6 (สายข้างโรงเรียนบ้าน วัฒนา)	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๑,๐๐๐.- (วงเงินทำ สัญญา)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 9 (สายบ้านนาย สุทัศน์ เรือนปานันท์)	๓๙๐,๐๐๐.-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายข้างบ้านนายพลชนะ รังใจ)	๒๗๓,๐๐๐.-	-	อยู่ระหว่างการ แก้ไขปัญหาพื้นที่ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายบ้านนายเฉลิม เขียวราช)	๓๔,๐๐๐.-	๓๑,๕๐๐.-	
รวมเป็นเงิน		๘๔๗,๐๐๐.-	๑๗๒,๕๐๐.-	